

Tubläckan Polstjärnan 2017 3

Torsdagen 13/7 blev arbetena med tig-svetsning och putsning av skadorna i vissa tubsäten utförda, likaså svetsning av några djupa frätor i stagtuberna.

Nu återstår finputsning av säten och tubändar innan vi börjar med inpressning av de nya tuberna. detta kan vi komma igång med i början av augusti.

Vi har några funderingar som vi gärna vill ha era synpunkter på:

Var är bäst att starta inpressningen, flamugnssidan eller panngavelsidan, övre raden eller nedre?

Vi har hört att kokt linolja penslats på säten / tubändar före inpressning, är detta något att rekommendera?

Har ni några andra erfarenheter som ni vill dela med er av från liknande arbeten, så är vi tacksamma om ni hör av er om det också.

2017-07-16 Leif Hassel

Tel. 0730-574496